





AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP  
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE  
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDRITUBA

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ENGª CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.511-  
D/PR | ART 1720234517267



MUNICÍPIOS METROPOLITANOS DO PARANÁ



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ

OBS.: PREZADO LICITANTE, SE ATENTAR QUE ESTA OBRA FOI PLANEJADA PARA EXECUÇÃO EM 3  
FRONTES DE TRABALHO SIMULTÂNEAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		EDIÇÃO		18ª MEDIÇÃO		19ª MEDIÇÃO		20ª MEDIÇÃO		21ª MEDIÇÃO	
		TOTAL	RS	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
A	SERVIÇOS GERAIS	12.458.554,59	335.526,52	1,19%	148.307,47	1,27%	158.000,90	1,19%	147.993,45	3,73%	465.099,78		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.517.008,62	279.796,53	1,14%	85.858,88	1,36%	102.270,90	1,14%	85.516,51	0,42%	31.767,87		
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	2.035.936,86	54.155,92	2,99%	60.874,51	2,66%	54.155,92	2,99%	60.874,51	19,65%	400.061,59		
3.0	MOBILIZAÇÃO	33.270,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	1.207.978,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	28.361,72	1.574,08	5,55%	1.574,08	5,55%	1.574,08	5,65%	1.602,44	-	-	-	-
15.0	INTERFERÊNCIAS	1.602.728,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	DESMOBILIZAÇÃO	33.270,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	33.270,32
B	SERVIÇOS NO TRECHO 1	22.516.795,92	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.0	TERRAPLENAGEM	4.902.100,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	DRENAGEM	2.687.173,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES	625.136,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	PAVIMENTAÇÃO	11.039.045,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	LIGANTES BETUMINOSOS	106.857,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	CONTENCÕES	615.405,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.004.534,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.162.661,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	373.881,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	SERVIÇOS NO TRECHO 2	2.380.345,08	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.0	TERRAPLENAGEM	229.656,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	DRENAGEM	450.813,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES	122.771,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	PAVIMENTAÇÃO	775.153,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	166.502,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	368.830,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	266.615,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	SERVIÇOS NO TRECHO 3	23.797.709,25	714.325,71	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
6.0	TERRAPLENAGEM	4.475.159,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	DRENAGEM	3.467.112,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES	820.058,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	PAVIMENTAÇÃO	12.760.924,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	LIGANTES BETUMINOSOS	124.155,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	934.181,68	467.090,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.030.924,87	154.638,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.192,29	92.596,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	SERVIÇOS NO TRECHO 4	3.100.397,20	593.212,03	19,13%	593.212,03	19,66%	609.492,70	12,07%	374.206,19	0,00%	-	-	-
6.0	TERRAPLENAGEM	290.941,26	72.735,32	25,00%	72.735,32	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	DRENAGEM	666.685,29	166.671,32	25,00%	166.671,32	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES	209.490,08	52.372,52	25,00%	52.372,52	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	PAVIMENTAÇÃO	940.878,51	235.219,63	25,00%	235.219,63	25,00%	235.219,63	-	-	-	-	-	-
10.0	LIGANTES BETUMINOSOS	20.930,17	10.465,09	50,00%	10.465,09	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	268.311,44	-	-	-	50,00%	134.155,72	50,00%	134.155,72	-	-	-	-
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	334.422,06	55.748,16	16,67%	55.748,16	16,67%	55.748,16	16,65%	55.681,27	-	-	-	-
14.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	368.738,38	-	-	-	50,00%	184.369,19	50,00%	184.369,19	-	-	-	-
F	SERVIÇOS NO TRECHO 5	45.799.504,89	2.453.316,98	1,13%	515.503,63	1,59%	729.810,92	1,59%	729.810,92	0,00%	-	-	-
6.0	TERRAPLENAGEM	12.670.275,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	DRENAGEM	5.372.727,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES	928.724,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	PAVIMENTAÇÃO	22.883.380,58	1.915.338,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	LIGANTES BETUMINOSOS	224.743,97	22.474,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.710.864,97	427.716,24	25,00%	427.716,24	25,00%	427.716,24	25,00%	427.716,24	-	-	-	-
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.755.747,68	87.787,38	5,00%	87.787,38	10,00%	175.574,77	10,00%	175.574,77	-	-	-	-
14.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	253.039,82	-	-	-	50,00%	126.519,91	50,00%	126.519,91	-	-	-	-
A	SUBTOTAL - SERVIÇOS GERAIS	12.458.554,59	335.526,52	1,19%	148.307,47	1,27%	158.000,90	1,19%	147.993,45	3,73%	465.099,78		
B	SUBTOTAL - SERVIÇOS NO TRECHO 1	22.516.795,92	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
C	SUBTOTAL - SERVIÇOS NO TRECHO 2	2.380.345,08	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
D	SUBTOTAL - SERVIÇOS NO TRECHO 3	23.797.709,25	714.325,71	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
E	SUBTOTAL - SERVIÇOS NO TRECHO 4	3.100.397,20	593.212,03	19,13%	593.212,03	19,66%	609.492,70	12,07%	374.206,19	0,00%	-	-	-
F	SUBTOTAL - SERVIÇOS NO TRECHO 5	45.799.504,89	2.453.316,98	1,13%	515.503,63	1,59%	729.810,92	1,59%	729.810,92	0,00%	-	-	-
	TOTAL	110.053.306,93	4.096.981,24	1,14%	1.257.023,12	1,36%	1.497.304,52	1,14%	1.252.010,56	0,42%	465.099,78		
	TOTAL ACUMULADO	110.053.306,93	105.581.868,95	97,08%	106.838.892,07	98,44%	108.336.196,59	99,58%	109.588.207,15	100,00%	110.053.306,93		