



## TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2012 - COMEC

Execução de obras de infra-estrutura urbana da Região Metropolitana de Curitiba- **REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CURITIBA E PINHAIS, TOTALIZANDO 5,145 KM** - de acordo com os projetos de engenharia fornecidos pela COMEC e demais anexos, integrante do Programa Pró Transporte, do Ministério das Cidades, PAC da MOBILIDADE- COPA DO MUNDO 2014, referente ao contrato de financiamento nº3149.701-29/10 celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado do Paraná.



**A COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC**, pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei Estadual n.º 6.517/74 e transformada em autarquia pela Lei Estadual n.º 11.027/94, inscrita no CPF sob n.º 07.820.337/0001-94, com sede à Rua Máximo João Kopp, n.º 274, Bloco 3, Santa Cândida, nesta Capital, neste ato, representada por seu Coordenador **CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.320.609-0 e Diretor Presidente Sr. **LUIZ ALBERTO PEREIRA ALVES**, brasileiro, portador do RG n.º 525.871-5, ambos com endereço profissional situado na Rua Máximo João Kopp, 274, bloco 03, Curitiba/Paraná, Cep. 82.630-900, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MAVILIS CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Avenida das Torres n.º706, Vila Palmira, São José dos Pinhais, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 77.791.200/0001-34, neste ato representado pelo Sr. **DEIWERSON DE LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF n.º 963. [REDACTED]-00, residente e domiciliado na cidade de São José dos Pinhais, Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, firmam o **1º Termo Aditivo**, referente ao contrato n.º **16/2012 - COMEC**, atendendo ao contido nas Leis 15.608/2007 e 8.666/93, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente termo aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência. *we*

Página 1 de 2



**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de execução do contrato será prorrogado até **30/11/2014**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O prazo de vigência será até **31/03/2015**.

**CLÁUSULA QUARTA** – Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, por assim estarem de acordo, firmam as partes o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba, 29 de abril de 2014.

**CONTRATANTE**

**CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO**  
Coordenador da COMEC

**LUIZ ALBERTO PEREIRA ALVES**  
Diretor Presidente da COMEC

**CONTRATADA**

**MAVILIS CONSTRUÇÕES LTDA**  
DEIWERSON DE LIMA

**TESTEMUNHAS:**

1. Juliana Lima

RG.: 82258604P

2. Juliana Cristina

RG.: 92766713

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIÇÕES										PARALIZAÇÃO	11		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	PERIODOS	27/12/2012	01/02/2013	01/03/2013	01/04/2013	01/05/2013	01/06/2013	01/07/2013	01/08/2013	01/09/2013	01/10/2013	01/11/2013	01/12/2013		
		31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	31/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	31/09/2013	31/10/2013	31/11/2013	31/12/2013		
1	DRENAGEM E CAC	%	8,89%	17,13%	6,88%	11,91%	11,63%	7,54%	4,43%	2,45%	5,78%	0,00%	0,00%		
		R\$	137.174,72	264.289,81	106.068,99	183.665,36	179.461,72	116.295,48	68.356,84	37.824,15	89.128,06	0,00	0,00		
2	TERRAPLENAGEM	%	0,17%	1,52%	8,92%	13,17%	7,06%	11,88%	2,79%	3,68%	6,26%	0,00%	0,00%		4,02%
		R\$	850,80	7.525,17	44.097,18	65.116,75	34.906,27	58.709,84	13.766,07	18.208,10	30.916,88	0,00	0,00		19.869,51
3	PAVIMENTAÇÃO	%	0,00%	0,44%	2,52%	9,08%	13,08%	5,96%	17,34%	23,43%	11,31%	0,00%	0,00%		0,00%
		R\$	0,00	18.803,31	107.559,29	387.799,30	558.716,37	254.614,54	740.758,39	1.000.851,73	483.078,38	0,00	0,00		0,00
4	PASAGISMO	%	0,00%	0,00%	2,41%	0,48%	1,35%	2,57%	12,25%	16,06%	14,17%	7,23%	2,89%		2,89%
		R\$	0,00	0,00	57.793,43	11.479,31	32.394,45	61.682,20	293.948,60	385.390,85	340.048,85	173.561,16	69.261,99		69.261,99
5	ILUMINAÇÃO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.520,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	SINALIZAÇÃO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	OBRA DE ARTES ESPECIAIS	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	%	7,06%	0,00%	0,00%	0,00%	39,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		R\$	2.635,58	0,00	0,00	0,00	14.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	%	4,88%	1,63%	1,63%	2,81%	12,34%	6,03%	6,03%	6,03%	26,27%	8,28%	0,00%		0,00%
		R\$	12.212,90	4.080,12	4.080,12	7.017,15	30.870,42	15.087,21	15.087,21	15.087,21	65.712,22	20.704,98	0,00		0,00
11	MOBILIZAÇÃO	%	9,92%	25,79%	0,00%	0,00%	56,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
		R\$	1.676,28	4.358,33	0,00	0,00	9.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	RELOCAÇÃO DE INTERFEREN	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,88%	0,00%	15,03%	0,00%	29,74%	0,00%	19,33%		19,33%
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	183.867,74	0,00	199.179,23	0,00	394.000,00	0,00	256.100,00		256.100,00
	TOTAL DA PARCELA	R\$	154.550,28	299.066,74	319.599,01	655.077,87	1.044.702,64	625.967,98	1.463.617,32	1.457.352,04	1.402.884,41	194.266,14	345.231,02		345.231,02
		%	1,28%	2,48%	2,65%	5,44%	8,67%	5,20%	12,15%	12,10%	11,65%	1,61%	2,87%		2,87%
	TOTAL ACUMULADO	R\$	154.550,28	453.617,02	773.216,03	1.428.293,90	2.472.996,54	3.098.964,53	4.562.581,85	6.019.933,89	7.422.818,30	7.617.084,44	7.617.084,44		7.617.084,44
		%	1,28%	3,77%	6,42%	11,86%	20,53%	25,73%	37,87%	49,97%	61,62%	63,23%	63,23%		63,23%

RUBRICADO  
 17

	12	13	14	15	16	PARALIZACAO CORP	17	18	19	20	21	TOTAL
01/01/2014	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
31/01/2014	0.00%	5.32%	11.25%	6.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00%	82.07%	173.550.63	104.776.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.642.672.28
	0.00%	15.89%	10.12%	9.89%	4.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00%	78.536.58	50.018.26	48.881.49	22.848.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.261.63
	0.00%	15.23%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
29/291.87	0.00%	650.689.85	43.147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.272.290.64
	0.00%	18.59%	18.24%	4.12%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00%	397.873.58	437.708.93	98.868.46	39.718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.399.720.00
	0.00%	19.32%	29.21%	19.25%	3.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00%	90.025.24	136.109.59	89.699.06	17.614.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.968.16
	0.00%	29.25%	25.36%	20.96%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00%	128.224.49	111.171.73	91.883.26	1.577.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.374.34
	0.00%	21.36%	22.89%	44.52%	6.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00%	68.617.72	74.604.38	145.102.10	22.819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.926.65
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.32%	26.54%	18.21%	15.68%	11.25%	100.00%
	0.00%	0.00	0.00	0.00	54.873.08	0.00	135.377.17	126.868.30	87.048.67	74.954.59	53.778.01	478.026.76
	0.00%	29.15%	21.30%	2.10%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00%	10.889.16	7.956.74	784.47	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.366.61
	0.00%	4.80%	4.80%	4.80%	8.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00	12.004.55	12.004.55	12.004.55	24.141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.094.74
	0.00%	0.00%	4.10%	2.20%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	0.00	0.00	692.76	371.73	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.896.62
	10.21%	11.02%	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	199.00%
13/ 900.00	146.003.31	7.853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.324.893.98
167.191.97	1.865.914.65	1.054.818.67	592.371.44	183.757.93	0.00	135.377.17	126.868.30	87.048.67	74.954.59	53.778.01	0.00	1.324.893.98
	1.39%	13.83%	8.76%	4.92%	1.53%	0.98%	0.82%	0.71%	0.59%	0.39%	0.00%	1.324.893.98
8.129.507.91	8.796.422.56	10.850.241.23	11.442.612.67	12.048.471.26	12.046.471.26	12.181.848.43	12.308.716.73	12.395.765.40	12.470.719.99	12.524.498.00	12.046.471.26	100.00%
	67.48%	81.31%	90.07%	94.99%	96.51%	97.49%	98.31%	99.02%	99.61%	100.00%	100.00%	100.00%

RUBRICA